

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๔๖๒



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรื้อกรณีคิดค่าปรับอัตราร้อยละ ๐ ให้แก่ผู้ประกอบการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ที่ พล ๗๗๗๐๒/๒๘๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
และ ที่ พล ๗๗๗๐๒/๒๘๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (อบต. ท่างาม) อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก แจ้งว่า อบต. ท่างาม ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อัสนี คอนสตรัคชั่น ดำเนินการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหัวคองคา หมู่ที่ ๑๐ สายร้องทับฝ้าย แยกที่นางบุญมา กุลคง ถึงสามแยกที่นายเบญจรงค์ พักคง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในวงเงินจำนวน ๒,๕๘๓,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าว มีความล่าช้าทำให้เกิดค่าปรับ จำนวน ๑๕๑ วัน วันละ ๖,๔๕๘ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๙๗๕,๑๕๘ บาท

๒. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนป่าน หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหัวคองคา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในวงเงินจำนวน ๒๔๙,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าวมีความล่าช้าทำให้เกิดค่าปรับ จำนวน ๑๗๙ วัน วันละ ๖๒๓ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๑๑,๕๑๗ บาท

ต่อมาทางฯ ได้ส่งมอบงานทั้ง ๒ โครงการ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเบิกจ่ายเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายหลังทางฯ ได้มีหนังสือขอคืนเงินค่าปรับกรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ อบต. ท่างาม จึงขอหารือว่า กรณีทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว เข้าเงื่อนไขการได้รับการงดหรือลดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ กำหนดว่า “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ” ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ

ในช่วง ...



ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยข้อ ๑.๒.๑ กำหนดว่า “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยังมีนิติสัมพันธ์อยู่ และสัญญาฯ ครอบคลุมในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร แต่ได้มีการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียวหรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากสัญญาฯ ดังกล่าวมีค่าปรับเกิดขึ้น โดยให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐” ซึ่งกรณีที่จะถือว่ากระบวนการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จและไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ดังกล่าวต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง และทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานการส่งมอบงานกรณีสัญญาฯ กำหนดส่งงานงวดเดียว หรือได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ กรณีตามข้อหาหรือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (อบต. ท่างาม) ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด อัสนี คอนสตรัคชั่น ดำเนินการจำนวน ๒ สัญญา ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหัวคองคา หมู่ที่ ๑๐ สายร้องทับฝ้าย แยกที่นางบุญมา กุลคงถึงสามแยกที่นายเบญจรงค์ ฝึกคง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในวงเงินจำนวน ๒,๕๘๓,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านสวนป่าน หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านหัวคองคา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ในวงเงินจำนวน ๒๔๙,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต่อมาทางฯ ได้ส่งมอบงานทั้ง ๒ โครงการแล้วเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งได้มีการเบิกจ่ายเงินเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแล้ว ดังนั้น สัญญาทั้ง ๒ โครงการดังกล่าวจึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*นางสาวกุลยา ตันติเตมิท*

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)  
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการคลัง  
ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖