

# ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๕๕๒๒



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ  
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อหาหรือการพิจารณากรณีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ อว ๐๖๓๖/๐๐๒๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ว่าจ้าง  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค ยู เอ คอนสตรัคชั่น ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอเนกประสงค์  
(สนามฟุตบอล) ตำบลท่าจิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ  
ตามสัญญาเลขที่ E.๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒  
ในวงเงินจำนวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และมีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยห้างฯ ได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินไปจำนวน  
๑๒ งวด เป็นเงินจำนวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาห้างฯ ได้มีหนังสือขอให้มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาคืนเงิน  
ในกรณีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ห้างฯ ได้ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างตามสัญญาจำนวน ๑๒ งวด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ได้ตรวจรับมอบงานทั้งหมดไว้แล้ว และได้มีการเบิกจ่ายเงินแก่ห้างฯ ทั้งสิ้นจำนวน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ซึ่งมีค่าปรับส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดจำนวน ๑๕๖ วัน เป็นเงินจำนวน ๓,๕๘๘,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยฯ  
ได้หักค่าปรับจำนวนดังกล่าวไว้แล้ว

๒. ห้างฯ ได้บันทึกร้องขอให้มหาวิทยาลัยฯ ลดค่าปรับในส่วนที่เกินอัตราร้อยละ ๑๐  
โดยอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๙๗/๒๕๔๙ เป็นแนวทาง  
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอหารือว่า กรณีนี้การขอคืนเงินในกรณีค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ มีความเป็นไปได้หรือไม่  
เพียงใด และมีระเบียบหรือหนังสือสั่งการใดหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)  
พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด  
เค ยู เอ คอนสตรัคชั่น ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอเนกประสงค์ (สนามฟุตบอล)  
ตำบลท่าจิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ ในวงเงินจำนวน  
๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดงวดงาน ๑๒ งวด ตามสัญญาเลขที่ E.๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ และมีบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

/ขยาย ...

ขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยห้างฯ ได้ส่งมอบงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ตรวจรับมอบงานและเบิกจ่ายเงินแก่ห้างฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือได้ว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่มีประเด็นที่คณะกรรมการวินิจฉัยจะต้องพิจารณาแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

*กุลยา พันเกิดมัท*

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิต)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการฯ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖